



**ZWiK
Prudnik**

ZWiK PRUDNIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1
 NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655
 tel/fax: 77 4363617, 77 4362730
 www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
 VIII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego
 Nr KRS: 0000100300
 Wysokość kapitału zakładowego:
 33 337 210,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi
- wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:


ING Bank Śląski S.A./Nysa
 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
 Bank Spółdzielczy Prudnik
 43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU

Prudnik, dnia 11.10.2023 r.

L.dz. D/2708/45/10/2023



Burmistrz Prudnika
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik

Dot.: pisma Nr Or-VII.0003/75/2023 z dnia 26.09.2023r.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Prudniku Pana Zygmunta Trojniaka, ZWiK Prudnik Sp. z o.o. w załączniku przesyła informacje dotyczące kosztów wykonania i wykorzystania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice.

Prezes Zarządu
Adam Szczepański

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

INFORMACJA O ETAPACH BUDOWY KANALIZACJI
W MIEJSCOWOŚCI SZYBOWICE

1	2	3	4	5
ETAP 0 (tranzyt Niemysłowice – Szybowice) 1851,00 mb Realizacja 2020r.	DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU Zrealizowano przez ZWiK Prudnik Termin realizacji rok 2020	DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP 31.12.2020	KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY -----	RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELWEU ZAPŁATY ZA ETAP 552 009,88 zł.
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.		ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM	ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023
	Środki własne ZWiK Prudnik: 552 009,88 zł		-----	-----
ETAP I (długość sieci kanalizacyjnej: 2419,00 mb) Realizacja: 2020r - 2021r	DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU - Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: umowa z dnia 20.07.2020r. - Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP I: umowa z dnia 20.07.2020r	DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP - Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: odbiór końcowy: 19.10.2020r. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I, odbiór końcowy: 28.06.2021r.	KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY - Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: kwota: netto: 282 717,00 brutto: 347 741,91 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I, kwota netto: 1 550 841,71 zł, brutto: 1 907 535,30 zł.	RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELWEU ZAPŁATY ZA ETAP - Wykonanie przepompowni ścieków oraz dostawa i wyposażenie obiektów w UPSy: data przelewu: 19.11.2020r. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I, data przelewu: 28.07.2021r.
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.		ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM	ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023
	- pożyczka WFOŚiGW w Opolu: 632 554,00 zł - dotacja PROW: 1 164 915,00 zł - Środki własne ZWiK Prudnik: 270 810,96 zł		56	45
ETAP II (długość sieci kanalizacyjnej: 1539,00 mb) Realizacja: 2021r	DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU - Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP II: umowa z dnia 21.05.2021r.	DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP II, odbiór końcowy: 22.12.2021r.	KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY kwota netto: 2 852 868,92 zł, kwota brutto: 3 509 028,77 zł.	RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELWEU ZAPŁATY ZA ETAP Data przelewu: 20.01.2022r.
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.		ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM	ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023
	- pożyczka WFOŚiGW w Opolu: 2 710 200,00 zł - Środki własne ZWiK Prudnik: 332 754,32 zł		56	45

ETAP III (długość sieci kanalizacyjnej i tłocznej: 4321,35 mb) Realizacja: 2022r	DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU	DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP	KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY	RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP
	- Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP III: umowa z dnia 11.01.2022r	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP III, odbiór końcowy: 19.12.2022r.	kwota netto: 6 802 243,71 zł, kwota brutto: 8 366 759,76 zł.	Data przelewu: 07.06.2023r.
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.		ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM	ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023
	- pożyczka WFOŚiGW w Opolu: 6 175 000,00 zł - Środki własne ZWiK Prudnik: 901 386,49 zł		115	62
ETAP IV (długość sieci kanalizacyjnej i tłocznej: 1720,90 mb) Realizacja: 2023r	DATA PODPISANIA UMOWY I TERMIN REALIZACJI ETAPU	DATA RZECZYWISTEGO ODBIORU ROBÓT OBJĘTYCH UMOWA NA ETAP	KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP WG. UMOWY	RZECZYWISTA KWOTA ZAPŁATY ZA ETAP I DATA PRZELEWU PRZELEWU ZAPŁATY ZA ETAP
	- Budowa sieci kanalizacyjnej ETAP IV: umowa z dnia 04.11.2022r.	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP IV, odbiór końcowy: 08.09.2023	kwota netto: 4 586 129,69 z kwota brutto: 5 640 939,51 zł.	Data przelewu za odbiór nr. 1: 17.08.2023 Data przelewu za odbiór końcowy: w realizacji
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ETAPU Z PODANIEM WIELKOŚCI ŚRODKÓW WŁASNYCH, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH TJ. DOTACJE, KREDYTY, ITP.		ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM	ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH ETAPEM PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 30.08.2023
	- pożyczka BGK: 2 529 000,00 zł - Środki własne ZWiK Prudnik: 528 323,93 zł		53	W trakcie podłączania nieruchomości

Łącznie wybudowano:

- sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i tłoczna DN 300 -DN50: 11 854,00 m.
- przyłącza kanalizacyjna DN200 – DN160: 2260,00 m.

Prezes Zarządu
Adam Szczepański