

Prudnik, dnia 27.08.2024r.

Or – VII . 0003 / 58 / 2024

**Pan Leszek Czereba**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Prudniku**

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 19.08.2024r. dotyczącą przyczyny znacznego spowolnienia prac przy realizacji zadania: Przebudowy z rozbudową ciągu ulic Ogrodowa, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku informuję, iż zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Wykonawcy robót opóźnienie jest spowodowane przerwą w produkcji elementów betonowych tj. kostki oraz krawężników i obrzeży betonowych, a tym samym opóźnione dostawy tych elementów na budowę oraz brakami kadrowymi.

Wykonawca deklaruje, że umowny termin zakończenia zadania przypadający na 30.06.2025r. zostanie dotrzymany.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Zawiślak*

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej w/m
3. I a/a.